

MV Verbandsgemeinde öffentlich	Nr.: VBG/MV/026/2019	
	Einreicher:	Der Bürgermeister

Fachdienst Bau- und Ordnungsverwaltung	Verfasser:	Böhme, Katrin	09.08.2019
AZ:			

Beratungsfolge	Sitzungsdatum
Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschuss	29.08.2019
Verbandsgemeinderat	19.09.2019

Sachstandsbericht Maßnahme "Neubau Feuerwehrgerätehaus Ahlsdorf"

Mitteilungsinhalt:

Bearbeitungs- und Leistungsstand (Stand 08.08.2019)

Die Bauzeit der Maßnahme "Neubau Feuerwehrgerätehaus Ahlsdorf" war vom Juni 2017 bis zum Dezember 2018 geplant. Die letzten Abnahmen Los 3 und Los 8 werden in der 33. KW 2019 sein.

Hauptgründe für die Verspätung:

- Verzug wegen fehlender Werkszeichnungen der Stahlbetonstützen der Halle sowie Lieferschwierigkeiten der Stützen von mehr als 2 Monaten und daraus ergebenden Verzug der Folgetermine verschiedener Gewerke
- Baustopp über Wintermonate bei den Dacharbeiten

Das Feuerwehrgerätehaus mit 3 Stellplätzen, Umkleide- und Sanitärbereich für Männer und Frauen, Raum für Jugendfeuerwehr, Versammlungsraum und kleiner Küche ist fertiggestellt.

Die Ver- und Entsorgungsleitungen des Gebäudes sind hergestellt, es fehlt noch der Umschluss an das öffentliche Regenwassernetz. Das Regenwasser des Daches wird noch provisorisch oberirdisch abgeleitet. Weiterhin fehlt noch der T-Com Anschluss. Beides wird mit den Tiefbauarbeiten der Außenanlagen fertiggestellt.

Die Submission der Außenanlagen erfolgt am 20.08.2019. im nächsten Verbandsgemeinderat soll die Auftragsvergabe erfolgen. Die Ausführung der Arbeiten ist noch im Haushaltsjahr 2019 geplant.

Wichtige Termine:

Am 26.08.2019 erfolgt die Erprobung und Inbetriebnahme der Abgasabsauganlage durch den Errichter.

Weiterhin findet am 02.09.2019 die Abnahme mit der Feuerwehr-Unfallkasse Mitte statt.

Fertiggestellte Lose mit Abnahme:

- Los 1 Rohbau → FERTIG
- Los 2 Dach → Teilabnahme ohne Anschluss Fallrohre, Blitzschutz
- Los 4 Tischler → FERTIG
- Los 5 Putzarbeiten → FERTIG
- Los 6 Estrich → FERTIG
- Los 7 Fliesen u. Trockenbau → FERTIG
- Los 9 ELT → FERTIG
- Los 10 HLS → FERTIG

Offene Restleistungen:

- Los 3 Metallbau → Montage Außentreppe, bis 33. KW
- Los 8 Maler → Korrektur Anstrich, Beschriftung außen, bis 33. KW

Kostenübersicht**Ausgaben** (Stand 08.08.2019)

Beauftragung Los 1-10, Planung und NK = Gesamtkosten	1.315.300 €
Aktueller Stand der Abrechnung	<u>1.101.500 €</u>
Offene Schlussrechnungen	213.800 €

Einnahmen Förderung	240.000 €
----------------------------	------------------