

MV Verbandsgemeinde öffentlich	Nr.: VBG/MV/292/2023	
	Einreicher:	Der Bürgermeister

Fachdienst Bauverwaltung	Verfasser:	Henke, Harald	30.03.2023
AZ:			

Beratungsfolge	Sitzungsdatum
Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschuss	30.03.2023
Verbandsgemeinderat	20.04.2023

Stand der Realisierung Gebäudeleittechnik

Implementierung eines Energie-Management-System „Gebäudeleittechnik“ in 11 Liegenschaften der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra

Der Bescheid AZ: 710119000023 wurde auf Grund eines extrem langwierigen Ausschreibungsverfahrens und den Auswirkungen der Corona Krise, mit dem Wegfall von Lieferketten, Lieferengpässen, hohen Auslastungen der Firmen und verstärkt durch die Folgen des Ukrainekrieges, bis zum 31.03.2023 verlängert.

Die Hardware, außer Teile der Netzanbindung, wurden von der beauftragen Firma mittlerweile installiert.

Durch technische Schwierigkeiten bei der Netzwerkanpassung an den schon installierten Hauptserver in Benndorf ist der Termin 31.03.2023 nicht zu halten. Daher wurde beim Landesverwaltungsamt Anfang März 2023 ein Antrag auf Verlängerung bis zum 31.10.2023 gestellt.