

MV Verbandsgemeinde öffentlich	Nr.: VBG/MV/023/2019	
	Einreicher:	Der Bürgermeister

Fachdienst Bau- und Ordnungsverwaltung	Verfasser:	Thorak, Meinolf	30.07.2019
AZ:			

Beratungsfolge	Sitzungsdatum
Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschuss	29.08.2019
Verbandsgemeinderat	19.09.2019

Sachstandsbericht zur Straßenbeleuchtung

Mitteilungsinhalt:

Die Planung basierte auf dem von den Stadtwerken Wolfhagen erstellten Leuchtenkataster. Für diese Planung mit der Erstellung des Leistungsverzeichnisses beinhaltet der Ingenieurvertrag eine Pauschalvergütung von 15.000 € netto (**17.850 € brutto**).

Das Honorarangebot eines weiteren Anbieters endete dagegen mit einem Gesamtbetrag von 100.380,23 € netto (**119.453,14 € brutto**).

So wurde der Auftrag an das jetzt beauftragte Ing.-Büro vergeben.

Die Ausschreibung umfasste insgesamt 3098 Leuchten.

Die darauf eingegangenen günstigsten Angebote waren zum einen das Angebot der beauftragten Firma mit einer Summe von **677.778,42 € brutto**, die Wertungssumme des zweitgünstigsten Bieters beträgt 902.769,50 EUR.

Infolge einer zwischenzeitlich erfolgten Überprüfung der Anzahl der Leuchten betrug der aktualisierte Auftragswert nunmehr **709.845,65 € brutto**.

Umsetzung:

Während der Baumaßnahme wurden 9 Nachtragsangebote gestellt. Da bei Stellung der jeweiligen Nachträge keine Aussage über den Umfang (Anzahl) gemacht werden konnte, wurden die Einzelpreise zu Grunde gelegt.

1. Nachtragsangebot v. 16.05.2018: Angeboten wurde ein Mastadapter zum Einzelpreis von 48,12 € netto (57,26 € brutto). Nach Stellungnahme durch den Planer und Internetrecherche wurde diesem Nachtrag zugestimmt.
2. Nachtragsangebot v. 11.07.2018: Angeboten wurde das Abtrennen des Bogenaufsatzes der alten Leuchte als Adapter für die neue Leuchte zum Einzelpreis von 14,00 € netto (16,66 € brutto). Dies kam auf Grund der Zusage des Bürgermeisters nur in Helbra zum Einsatz. Dieser Nachtrag wurde bestätigt.
Weiterhin wurden Mastausleger 2-fach u. 3-fach für z. B. Kreuzungsbereiche, Bushaltestellen, Bahnhof etc. zum Einzelpreis von 77,90 € netto (92,70 € brutto) und 88,75 € netto (105,61 € brutto) angeboten. Der Nachtrag wurde beauftragt.
3. Nachtragsangebot v. 23.08.2018: Angeboten wurde auch hier das Abtrennen der alten Bogenaufsatzleuchte mit Montage des Aufsatzes an den Mast zum Einzelpreis von 24,50 € netto (29,16 € brutto). Dieser Nachtrag wurde nicht bestätigt.
4. Nachtragsangebot v. 18.09.2018: Angeboten wurden Mastausleger 1-fach zum Einzelpreis von 53,20 € netto (63,30 € brutto). Diesem Angebot wurde zugestimmt. Es kam nur in Wimmelburg zum Einsatz.
5. Nachtragsangebot v. 21.09.2018: Angeboten wurde das Freischalten mit der Demontage und Montage der Kabel zum Einzelpreis von 20,40 € netto (24,27 € brutto). Dieses Angebot wurde bestätigt.

6. Nachtragsangebot v. 24.01.2019: Angeboten wurde die Umstellung der 2 Tunnelleuchten in Ahlsdorf im Gesamtwert von 281,05 € netto (334,45 € brutto). Der Nachtrag wurde beauftragt.
7. Nachtragsangebot v. 21.03.2019: Angeboten wurde die Anpassung eines Mastauslegers für das Katharinenholz in Hergisdorf zum Wert von 116,33 € netto (138,43 € brutto). Der Nachtrag wurde beauftragt.
8. Nachtragsangebot v. 21.03.2019: Angeboten wurde die Demontage des Bogenaufsatzes mit Abtrennen des oberen Mastendes f. Klostermansfeld zum Einzelpreis von 28,00 € netto (33,32 € brutto). Dieser Nachtrag wurde nicht bestätigt. Die Gemeinde Klostermansfeld hat sich dann für die Umstellung der Lampen auf Retrofit-Leuchtmittel entschieden. Der Austausch wurde gem. Angebotsposition 3 v. 27.11.2017 (Hauptangebot) beauftragt.
9. Nachtragsangebot v. 22.03.2019: Freileitungsmontage inkl. Abzweigdose zum Einzelpreis von 12,96 € netto (15,42 € brutto). Dieser Nachtrag wurde in Abhängigkeit der Zusage der jeweiligen Gemeinde bestätigt.

Auf Grund der vorliegenden Abrechnung ergibt sich folgender Stand der Nachtragsbeträge:

Adapter	103.753,09 € brutto
Freischalten	22.722,33 € brutto
Ausleger /Tunnel	6.215,97 € brutto
Freileitungen	740,28 € brutto
Auslegerumbau	431,81 € brutto
Zwischensumme	133.863,48 € brutto

Jetziger Abrechnungsstand:	Grundvertrag	624.750,00 €
	Nachträge	133.863,48 €
	Gesamt	758.613,48 €

Gesamtvolumen:	jetziger Stand	758.613,48 €
	offen stehende Rechnungen	
	Schlussrate	85.095,65 €
	<u>Nachträge (Freischalten)</u>	<u>5.209,35 €</u>
	Gesamt	848.918,78 €